

068 Kindergarten Gottenheim
Übersicht Gebäude+Außen+MFP (VE) (EUR mit USt.)

	Budgets	Aufträge*	Freigaben*	Hochrechnung	+/-	%
Summe	4.327.417	4.328.970	2.435.594	4.325.721	-1.696	-0,1%
A+V Außenanlagen und Vorplatz	532.949	522.091	171.682	523.750	-9.200	-1,7%
500 Außenanlagen	425.999	423.507	120.075	423.507	-2.492	-0,6%
700 Baunebenkosten	106.950	98.584	51.607	100.242	-6.708	-6,3%
KiGaGo Gebäude, FiPo 2.6151.950001	3.682.920	3.700.462	2.204.385	3.692.738	+9.818	+0,3%
200 Herrichten und Erschließen	15.982	6.242	6.242	6.242	-9.740	-60,9%
300 Bauwerk - Baukonstruktion	2.036.405	2.061.615	1.273.461	2.044.539	+8.133	+0,4%
400 Bauwerk - Technische Anlagen	733.698	715.635	259.281	715.635	-18.063	-2,5%
600 Ausstattung und Kunstwerke	114.181	72.295		80.445	-33.735	-29,5%
700 Baunebenkosten	782.654	844.675	665.402	845.878	+63.224	+8,1%
M Multifunktionsplatz (Kleinspielfeld)	111.548	106.416	59.528	109.233	-2.314	-2,1%
500 Außenanlagen	88.501	83.799	44.767	83.799	-4.702	-5,3%
700 Baunebenkosten	23.047	22.618	14.761	25.434	+2.387	+10,4%

Legende: Aufträge* = einschl. Rückstellungen, Freigaben* = einschl. Einbehalte, ! = abgeschlossen