

068 Kindergarten Gottenheim
Übersicht Gebäude+Außen+MFP (VE) (EUR mit USt.)

	Budgets	Aufträge*	Freigaben*	Hochrechnung	+/-	%
Summe	4.327.417	4.175.389	1.919.460	4.341.255	+13.838	+0,3%
A+V Außenanlagen und Vorplatz	532.949	521.941	51.267	523.559	-9.390	-1,8%
500 Außenanlagen	425.999	423.507		423.507	-2.492	-0,6%
500A Außenanlagen	332.271 !	339.551		339.551	+7.280	+2,2%
552A Spielgeräte	93.728 !	83.957		83.957	-9.772	-10,4%
700 Baunebenkosten	106.950	98.434	51.267	100.052	-6.898	-6,5%
712A Projektsteuerung	13.047 !	13.047		13.047		
732A.1 Freianlagenplanung	80.650 !	69.884	35.764	69.884	-10.766	-13,3%
732A.2 Freianlagenplanung	11.635 !	15.502 !	15.502	15.502	+3.867	+33,2%
771A Prüfungen, Genehmigungen, Abn	0			0		
790A Sonstige BNK	1.618	0		1.618		
KiGaGo Gebäude, FiPo 2.6151.950001	3.682.920	3.547.032	1.856.711	3.708.723	+25.803	+0,7%
200 Herrichten und Erschließen	15.982	6.242	6.242	6.242	-9.740	-60,9%
221G Abwasserentsorgung	0			0		
222G Wasserversorgung	9.675 !	2.437 !	2.437	2.437	-7.238	-74,8%
225G Stromanschluss	3.451 !	3.005	3.005	3.005	-446	-12,9%
226G Telekommunikation	2.856 !	800	800	800	-2.056	-72,0%
230G nicht öffentl. Erschließung, Sonsti	0			0		
234G Nahwärmeversorgung	0			0		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	2.036.405	1.968.122	1.102.526	2.070.161	+33.756	+1,7%
301G Gerüstbau	30.000 !	19.168	17.852	19.168	-10.833	-36,1%
313G Rohbau	619.536 !	615.518	590.319	605.047	-14.489	-2,3%
316G Zimmerer- und Holzbauarbeiten	125.200 !	152.070	87.509	152.070	+26.870	+21,5%
321G Dachabdichtung	8.950 !	24.251		24.251	+15.301	+171,0%
322G Klempnerarbeiten	111.000 !	65.474	58.817	65.474	-45.526	-41,0%
323G Putz + Stuckarbeiten Innen	43.600 !	34.605 !	24.863	24.863	-18.737	-43,0%
324G Fliesenarbeiten	22.525 !	34.543		34.543	+12.018	+53,4%
325G Estricharbeiten	46.770 !	30.129	19.477	30.129	-16.641	-35,6%
326G Holz-Alu-Fenster- und Sonnensch	269.575 !	294.336	242.434	294.336	+24.761	+9,2%
327G.1 Tischler 1 - Innentüren	118.790 !	130.743		130.743	+11.953	+10,1%
327G.2 Tischler 2 - Treppengeländer	48.670 !	45.918		45.918	-2.752	-5,7%
327G.3 Tischler 3 - Sanitärrennwände	9.310			9.310		
327G.4 Tischler 4 - Möblierung Gardero	51.646			51.646		
327G.5 Tischler 5 - Möblierung Einbaus	47.568			47.568		
329G Beschlagsarbeiten - Schließanlag	6.110 !	4.332		4.332	-1.778	-29,1%
331G Metallbauarbeiten	0			0		
333G Baureinigung	12.670			12.670		
334G Malerarbeiten Innen	23.320 !	31.955	1.055	32.053	+8.733	+37,4%
336G Bodenbelagsarbeiten	51.980 !	60.039		60.039	+8.059	+15,5%
338G vorgeh. hinterlüftete Fassade	257.400 !	336.537	35.700	336.537	+79.137	+30,7%
339G Trockenbau	128.285 !	82.992	19.139	82.992	-45.293	-35,3%
392G Bauschild	3.500 !	2.713	2.602	2.713	-787	-22,5%
398G Baheizung	0 !	1.799 !	2.759	2.759	+2.759	#
399G Sonstige Maßnahmen der Baukon	0 !	1.000		1.000	+1.000	#

Legende: Aufträge* = einschl. Rückstellungen, Freigaben* = einschl. Einbehalte, ! = abgeschlossen

068 Kindergarten Gottenheim
Übersicht Gebäude+Außen+MFP (VE) (EUR mit USt.)

	Budgets	Aufträge*	Freigaben*	Hochrechnung	+/-	%
400 Bauwerk - Technische Anlagen	733.698	715.721	207.549	715.721	-17.977	-2,5%
410G Abwasser, Wasser-, Gasanlagen	161.273 !	168.889	68.384	168.889	+7.616	+4,7%
420G Wärmeversorgungsanlagen	113.878 !	111.487	76.269	111.487	-2.391	-2,1%
430/480G Lufttechnische Anlagen/MSR	161.894 !	187.709	29.904	187.709	+25.815	+15,9%
440/450G Starkstromanlagen/Fernmeld	242.919 !	198.369	23.432	198.369	-44.550	-18,3%
446G Blitzschutz-und Erdungsanlagen	20.234 !	16.732		16.732	-3.502	-17,3%
450G Fernmeldeanlagen	0			0		
460G Aufzugsanlagen ohne Wartung	33.500 !	32.535	9.560	32.535	-965	-2,9%
480G Gebäudeautomation	0			0		
600 Ausstattung und Kunstwerke	114.181	26.078		85.730	-28.451	-24,9%
611G Küche und Teeküche	26.078 !	26.078		26.078	-1	-0,1%
612G Ausstattung lose Möbel	51.503			51.503		
613G Büromöbel/Gemeinde direkt	4.650			4.650		
614G Ausstattung lose Möbel/Gemeinde	28.450 !			0	-28.450	-100,0%
619 Sonstige Ausstattung-Beschilderun	3.500			3.500		
700 Baunebenkosten	782.654	830.870	540.394	830.870	+48.216	+6,2%
712G Projektsteuerung	117.185 !	117.185	55.700	117.185		
731G Gebäudeplanung	315.682 !	332.574	191.272	332.574	+16.892	+5,4%
733G Planung Inneneinrichtung	0			0		
735G Tragwerksplanung	86.421 !	91.616	90.009	91.616	+5.195	+6,0%
736G.1 Technische Ausrüstung ELT	69.299 !	67.983	45.570	67.983	-1.316	-1,9%
736G.2 Technische Ausrüstung HLS	118.053 !	119.045	91.596	119.045	+992	+0,8%
741G Bauphysik	10.033 !	10.033	4.074	10.033		
742G.1 Bauakustik	9.515 !	9.515	6.376	9.515		
742G.2 Raumakustik	4.907 !	4.907	3.330	4.907		
743G Bodenmechanik	6.138 !	7.076	5.974	7.076	+937	+15,3%
744G Vermessung	3.737 !	3.737	1.547	3.737		
746G Brandschutz	11.171 !	13.826	1.132	13.826	+2.655	+23,8%
748G SiGeKo	7.676 !	9.375	6.900	9.375	+1.700	+22,1%
771G Prüfungen, Genehmigungen, Abn	0 !	20.083	18.000	20.083	+20.083	#
790G Sonstige BNK	22.836 !	23.914	18.914	23.914	+1.078	+4,7%
M Multifunktionsplatz (Kleinspielfeld)	111.548	106.416	11.482	108.972	-2.575	-2,3%
500 Außenanlagen	88.501	83.799		83.799	-4.702	-5,3%
500M Multifunktionsplatz	88.501 !	83.799		83.799	-4.702	-5,3%
700 Baunebenkosten	23.047	22.618	11.482	25.174	+2.127	+9,2%
712M Projektsteuerung	2.268 !	2.268		2.268		
732M Freianlagenplanung	16.800 !	18.927	10.060	18.927	+2.127	+12,7%
742M Schallschutz	1.423 !	1.423 !	1.423	1.423		
771M Prüfungen, Genehmigungen, Abn	0			0		
790M Sonstige BNK	2.556	0		2.556		

Legende: Aufträge* = einschl. Rückstellungen, Freigaben* = einschl. Einbehalte, ! = abgeschlossen