

- Tiefbau
- Gehäuse stellen, umbauen
- Leerrohr, Glasfaser verlegen
- Stromanschluß

Geplanter Fertigstellungstermin: Ende Juli 2014

- Montage Glasfaserkabel
- Montage Kupferkabel
- Bereinigung/Umschaltung von Anschlüssen im vorhandenen Netz

Geplanter Fertigstellungstermin: Mitte September 2014

- Montage der aktiven Technik(DSL) in den neuen Gehäusen:
- Arbeiten in den Betriebsstellen Umkirch und Freiburg

Geplanter Fertigstellungstermin: Anfang Oktober 2014

- Inbetriebsetzung der DSL – Technik
- Abnahme der DSL – Technik

Geplanter Fertigstellungstermin: Ende Oktober 2014

- Umfangreiche Dokumentationen
- Verfügbarkeitsprüfung sämtlicher Anschlüsse

Übergabetermin nach Vertrag: 01.12.2014