

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2019																		
					Feb	Mrz	2. Qtl, 2019	Apr	Mai	Jun	3. Qtl, 2019	Jul	Aug	Sep	4. Qtl, 2019	Okt	Nov						
1	BAUZEITENPLAN																						
2	Rohbauarbeiten	255 Tage	Die 10.04.18	Mon 01.04.19	[Gantt bar from Feb to Apr]																		
3	Rohbauarbeiten	147 Tage	Die 10.04.18	Mit 31.10.18	[Gantt bar from Feb to Oct]																		
4	Aussparungen zumauern etc.	19 Tage	Mit 06.03.19	Mon 01.04.19	[Gantt bar from Mar to Apr]																		
5	Aufzug	320 Tage	Mon 30.04.19	Mon 22.07.19	[Gantt bar from Apr to Jul]																		
6	Liefen Einbauteile	1 Tag	Mon 30.04.19	Mon 30.04.18	[Gantt bar at Apr end]																		
7	Rohmontage Aufzug	14 Tage	Mit 01.05.19	Mon 20.05.19	[Gantt bar from May to Jun]																		
8	Endmontage	10 Tage	Mon 08.07.19	Fre 19.07.19	[Gantt bar from Jul to Aug]																		
9	TÜV Abnahme	0 Tage	Mon 22.07.19	Mon 22.07.19	[Gantt bar at Jul 22]																		
10	Gerüst	209 Tage	Mon 18.06.19	Don 04.04.19	[Gantt bar from Jun to Apr]																		
11	Fassaden und DD Gerüst	209 Tage	Mon 18.06.19	Don 04.04.19	[Gantt bar from Jun to Apr]																		
12	Zimmerer	61 Tage	Mon 01.10.19	Mon 24.12.18	[Gantt bar from Oct to Dec]																		
13	Dachstuhl	45 Tage	Mon 01.10.19	Fre 30.11.18	[Gantt bar from Oct to Nov]																		
14	Folien, Restarbeiten	16 Tage	Mon 03.12.19	Mon 24.12.18	[Gantt bar from Dec to Jan]																		
15	Klempner	57 Tage	Mon 26.11.19	Die 12.02.19	[Gantt bar from Nov to Feb]																		
16	Blechdach	57 Tage	Mon 26.11.19	Die 12.02.19	[Gantt bar from Nov to Feb]																		
17	Dachabdichtung	46 Tage	Mon 17.12.19	Mon 18.02.19	[Gantt bar from Dec to Feb]																		
18	Notabdichtung Balkone	5 Tage	Mon 17.12.19	Fre 21.12.18	[Gantt bar at Dec end]																		
19	Balkone, Fertigstellung	11 Tage	Mon 04.02.19	Mon 18.02.19	[Gantt bar from Feb to Mar]																		
20	Fenster+Aussentüren	85 Tage	Mon 29.10.19	Fre 22.02.19	[Gantt bar from Oct to Feb]																		
21	Holz-Alu-Fenster und Türen	85 Tage	Mon 29.10.19	Fre 22.02.19	[Gantt bar from Oct to Feb]																		
22	Richtfest	1 Tag	Fre 09.11.18	Fre 09.11.18	[Gantt bar at Nov end]																		
23	Vorgeh. Hinterl. Fassade	84 Tage	Mon 07.01.19	Don 02.05.19	[Gantt bar from Jan to May]																		
24	Holzfassade	84 Tage	Mon 07.01.19	Don 02.05.19	[Gantt bar from Jan to May]																		
25	HLS	214 Tage	Mon 05.11.19	Don 29.08.19	[Gantt bar from Nov to Aug]																		
26	Rohinstallation	84 Tage	Mon 05.11.19	Don 28.02.19	[Gantt bar from Nov to Feb]																		
27	Fertiginstallation	20 Tage	Fre 02.08.19	Don 29.08.19	[Gantt bar from Aug to Sep]																		
28	Heizung Estrich	20 Tage	Mon 06.05.19	Fre 31.05.19	[Gantt bar from May to Jun]																		
29	Elektro	205 Tage	Mon 19.11.19	Fre 30.08.19	[Gantt bar from Nov to Aug]																		
30	Rohinstallation	73 Tage	Mon 19.11.19	Mit 27.02.19	[Gantt bar from Nov to Feb]																		
31	Fertiginstallation	30 Tage	Mon 22.07.19	Fre 30.08.19	[Gantt bar from Jul to Aug]																		
32	Blitzschutz	3 Tage	Mon 11.02.19	Mit 13.02.19	[Gantt bar from Feb to Mar]																		
33	Anschluss Dach	3 Tage	Mon 11.02.19	Mit 13.02.19	[Gantt bar from Feb to Mar]																		
34	Gipserarbeiten	24 Tage	Mon 04.03.19	Don 04.04.19	[Gantt bar from Mar to Apr]																		
35	Innenputz	24 Tage	Mon 04.03.19	Don 04.04.19	[Gantt bar from Mar to Apr]																		
36	Trockenbau	96 Tage	Mon 08.04.19	Mon 19.08.19	[Gantt bar from Apr to Aug]																		
37	UK abgeh. Decken	34 Tage	Mon 08.04.19	Don 23.05.19	[Gantt bar from Apr to May]																		
38	Deckenverleidungen	28 Tage	Don 11.07.19	Mon 19.08.19	[Gantt bar from Jul to Aug]																		
39	Estrich	49 Tage	Mit 15.05.19	Mon 22.07.19	[Gantt bar from May to Jul]																		
40	Estrich EG und OG	15 Tage	Mit 15.05.19	Die 04.06.19	[Gantt bar from May to Jun]																		
41	Aufheizung Estrich	32 Tage	Fre 07.06.19	Mon 22.07.19	[Gantt bar from Jun to Jul]																		
42	Fliesenarbeiten	39 Tage	Son 21.07.19	Don 12.09.19	[Gantt bar from Jul to Sep]																		
43	Boden- und Wandfliesen	40 Tage	Son 21.07.19	Don 12.09.19	[Gantt bar from Jul to Sep]																		
44	Schlosser	5 Tage	Mon 06.05.19	Fre 10.05.19	[Gantt bar from May to Jun]																		
45	Innengeländer/Estrichabst.	5 Tage	Mon 06.05.19	Fre 10.05.19	[Gantt bar from May to Jun]																		
46	Bodenbelag	25 Tage	Mit 31.07.19	Die 03.09.19	[Gantt bar from Jul to Sep]																		
47	Linoverlegung	25 Tage	Mit 31.07.19	Die 03.09.19	[Gantt bar from Jul to Sep]																		
48	Innentüren	22 Tage	Mon 10.06.19	Die 09.07.19	[Gantt bar from Jun to Jul]																		
49	Raumtrennwände	13 Tage	Mon 10.06.19	Mit 26.06.19	[Gantt bar from Jun to Jul]																		
50	Türen versetzen	10 Tage	Mit 26.06.19	Die 09.07.19	[Gantt bar from Jun to Jul]																		
51	Maler- und Lackierarbeiten	24 Tage	Sam 17.08.19	Don 19.09.19	[Gantt bar from Aug to Sep]																		
52	Malerarbeiten	25 Tage	Sam 17.08.19	Don 19.09.19	[Gantt bar from Aug to Sep]																		
53	Baureinigung	135 Tage	Mon 29.04.19	Fre 01.11.19	[Gantt bar from Apr to Nov]																		
54	Reinigungsarbeiten	5 Tage	Mon 30.09.19	Fre 04.10.19	[Gantt bar at Sep end]																		
55	Möblierung	70 Tage	Son 28.07.19	Don 31.10.19	[Gantt bar from Jul to Oct]																		
56	Inbetriebnahme	1 Tag	Fre 01.11.19	Fre 01.11.19	[Gantt bar at Nov 01]																		
57	Landschaftsbauarbeiten				[Gantt bar from Oct to Nov]																		
58	Beginn Gartenseitig	111 Tage	Mon 29.04.19	Mon 30.09.19	[Gantt bar from Apr to Sep]																		